



Autoridad de Turismo de Panamá Gestoría de Proyecto

DISEÑO, LA CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO DEL NUEVO CENTRO DE CONVENCIONES, EXHIBICIONES Y EVENTOS DE AMADOR		
	DESCRIPCION	OBSERVACIONES
DOCUMENTOS GENERALES	N° DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	1.45.1.1.501.05.21.519
	UBICACIÓN	ANCON, PANAMA
	NUMERO DE ACTO PUBLICO	2012-1-45-0-08-LV-004469
	FECHA DE PUBLICACION DE ACTO PUBILCO	jueves, 12 de abril de 2012
	PRECIO DE REFERENCIA	B/. 208,000,000.00
	FECHA DE APERTURA DE PROPUESTA TECNICA	lunes, 10 de septiembre de 2012
	FECHA DE APERTURA DE PROPUESTA ECONOMICA (SI APLICA)	lunes, 24 de septiembre de 2012
	FECHA DE ADJUDICACION (REFRENDO DE LA CONTRALORIA)	martes, 2 de octubre de 2012
	NUMERO DE RESOLUCION DE ADJUDICACION	113-2012
	NOMBRE DE CONTRATISTA	CONSORCIO HPC CONTRATAS P&V
	NOMBRE DE REPRESENTANTE LEGAL Y/O RESPONSABLE DE LA OBRA	JAIRSON LEMAR HURTADO
	NUMERO DE CONTRATO	049/12
	VALOR DEL CONTRATO	B/. 193,750,000.01
	FECHA DE ORDEN DE PROCEDER (RECIBIDO POR EL CONTRATISTA)	martes, 11 de diciembre de 2012
	TIEMPO DE EJECUCION	22 MESES
FECHA DE CULMINACION	lunes, 13 de octubre de 2014	
FIANZA DE CUMPLIMIENTO	ASEGURADORA DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO	DEL ISMO ASSURANCE CORP.
	FIANZA DE CUMPLIMIENTO #	FICC-2568
	VALOR DE LA FIANZA	B/. 96,875,000.00
	FECHA DE VENCIMIENTO DE FIANZA	lunes, 12 de enero de 2015
	ENDOSO No. 1 (firmado 7 de nov. 2012)	domingo, 12 de abril de 2015
	ENDOSO No. 2 (firmado 7 de nov. 2012)	jueves, 12 de mayo de 2016
POLIZA	ASEGURADORA DE POLIZA CAR	
	NUMERO DE POLIZA	
	VALOR DE LA POLIZA	
	VENCIMIENTO DE LA POLIZA	
ADENDA No. 1	ADENDA No. 1	Se establece periodo de pago a 28 meses, si incluye la figura de Certificado de No Objecion y se incluye multas al contratista
	TIEMPO EXTRA DE ADENDA N°1	No Aplica
	NUEVO LIMITE DE ENTREGA FINAL DE LA OBRA CON ADENDA N°1	No Aplica
	MONTO DE ADENDA N° 1 (INCLUYE 7% ITBMS)	No Aplica
	MONTO FINAL CON ADENDA N°1	B/. 193,750,000.01
ADENDA No.2	ADENDA No. 2	Se aprueba Extension de tiempo
	TIEMPO EXTRA DE ADENDA N°2	14 meses adicionales
	NUEVO LIMITE DE ENTREGA FINAL DE LA OBRA CON ADENDA N°1	sábado, 12 de diciembre de 2015
	MONTO DE ADENDA N° 2 (INCLUYE 7% ITBMS)	No Aplica
	MONTO FINAL CON ADENDA N°2	B/. 193,750,000.01
	COMPAÑÍA SECCIONARIA	CONSORCIO HPC CONTRATAS P&V

CESION	SECCIONA	CONSORCIO CCA-COCIGE
	REPRESENTANTE LEGAL	DAWEI WANG
	RESOLUCION DE APROBACION DE CESION	007/ de 12 de enero 2016
	FECHA DE REFRENDO DE CESION	lunes, 18 de enero de 2016
	NOTIFICACION DE REFRENDO DE CESION	lunes, 1 de febrero de 2016
FIANZA DE CUMPLIMIENTO	ASEGURADORA DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO	AIG SEGUROS PANAMA, S.A.
	FIANZA DE CUMPLIMIENTO #	SU-C 89
	VALOR DE LA FIANZA	B/. 96,875,000.01
	FECHA DE VENCIMIENTO DE FIANZA	lunes, 12 de enero de 2015
	ENDOSO No. 1 (firmado 30 de JUN. 2016)	lunes, 12 de noviembre de 2018
POLIZA	ASEGURADORA DE POLIZA CAR	MERCANTIL SEGUROS PANAMA, S.A.
	NUMERO DE POLIZA	378-01-10
	VALOR DE LA POLIZA	B/. 193,750,000.01
	VENCIMIENTO DE LA POLIZA	domingo, 25 de noviembre de 2018
ADENDA No. 3	ADENDA No. 3	Se incluyen terminos de referencia modificados, si incluyen parametros de diseño, se indica nuevo diseño basado en asesoria de ABCO Global y se otorga mas tiempo para ejecucion de obra. Y se establece nuevos periodos de pagos de
	TIEMPO EXTRA DE ADENDA N°3	30 meses adicionales
	NUEVO LIMITE DE ENTREGA FINAL DE LA OBRA CON ADENDA N°3	martes, 12 de junio de 2018
	MONTO DE ADENDA N° 3 (INCLUYE 7% ITBMS)	No Aplica
	MONTO FINAL CON ADENDA N°3	B/. 193,750,000.01
	NUEVO LIMITE DE ENTREGA FINAL DE LA OBRA CON ADENDA N°3 y CESIÓN	12 de octubre de 2018
	ACTA DE ACEPTACIÓN FINAL	



Autoridad de Turismo de Panamá

Oficina de Gestión de Proyectos

" Servicio de Administración, Inspección, Supervisión Y Control de Calidad para el Diseño, la construcción, Equipamiento del Nuevo Centro de Convenciones, Eventos y Exhibiciones de Amador.		
DESCRIPCION		OBSERVACIONES
	N° DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	1.45.1.1.501.05.22.171
DOCUMENTOS GENERALES	UBICACIÓN	Ancon, Panamá
	NUMERO DE ACTO PUBLICO	2016-1-45-0-08-AV-009172
	FECHA DE PUBLICACION DE ACTO PUBLICO	miércoles, 24 de febrero de 2016
	PRECIO DE REFERENCIA	6,000,000.00
	FECHA DE APERTURA DE PROPUESTA TECNICA	viernes, 4 de marzo de 2016
	FECHA DE APERTURA DE PROPUESTA ECONOMICA (SI APLICA)	No aplica
	FECHA DE ADJUDICACION (REFRENDO DE LA CONTRALORIA)	jueves, 7 de abril de 2016
	NUMERO DE RESOLUCION DE ADJUDICACION	059-2016
	NOMBRE DE CONTRATISTA	Consortio AYESA, S.A.
	NOMBRE DE REPRESENTANTE LEGAL Y/O RESPONSABLE DE LA OBRA	Alberto Bonet
	NUMERO DE CONTRATO	020/2016
	VALOR DEL CONTRATO	5,400,001.20
	FECHA DE ORDEN DE PROCEDER (RECIBIDO POR EL CONTRATISTA)	lunes, 29 de agosto de 2016
	TIEMPO DE EJECUCION	24 meses
FIANZA DE CUMPLIMIENTO	ASEGURADORA DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO	Nacional de Seguros
	FIANZA DE CUMPLIMIENTO #	04-18-0934045-0
	VALOR DE LA FIANZA	1,080,000.24
	FECHA DE VENCIMIENTO DE FIANZA	jueves, 30 de agosto de 2018
	ENDOSO No. 1	No aplica
POLIZA	ASEGURADORA DE POLIZA CAR	No aplica
	NUMERO DE POLIZA	No aplica
	VALOR DE LA POLIZA	No aplica
	VENCIMIENTO DE LA POLIZA	No aplica
ADENDA No. 1	FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE POLIZA	No aplica
	ADENDA No. 1	No aplica
	TIEMPO EXTRA DE ADENDA N°1	No aplica
	NUEVO LIMITE DE ENTREGA FINAL DE LA OBRA CON ADENDA N°1	No aplica
	MONTO DE ADENDA N° 1 (INCLUYE 7% ITBMS)	No aplica
	MONTO FINAL CON ADENDA N°1	No aplica
	NUEVO LIMITE DE ENTREGA FINAL DE LA OBRA CON ADENDA N°1	12 de octubre de 2018
	ACTA DE ACEPTACIÓN FINAL	



Autoridad de Turismo de Panamá Oficina de Gestión de Proyectos

SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPOS Y ACCESORIOS, TRANSPORTE, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA PARA LAS MEJORAS Y REPARACIÓN EN EL EDIFICIO DE FRONTERA DE PASO CANOAS, PROVINCIA DE CHIRIQUÍ.		
	DESCRIPCION	OBSERVACIONES
	N° DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	1.45.1.1.001.05.13.169
DOCUMENTOS GENERALES	NUMERO DE ACTO PUBLICO	LP 2015-1-45-0-04-LP-008172
	FECHA DE PUBLICACION DE ACTO PUBLICO	8 de septiembre de 2015
	PRECIO DE REFERENCIA	B/. 500,000.00
	REUNIÓN PREVIA Y HOMOLOGACIÓN	8 de octubre de 2015
	FECHA DE APERTURA DE PROPUESTA TECNICA	20 de octubre de 2015
	FECHA DE APERTURA DE PROPUESTA ECONOMICA (SI APLICA)	20 de octubre de 2015
	FECHA DE ADJUDICACION (REFRENDO DE LA CONTRALORIA)	20 de octubre de 2015
	NUMERO DE RESOLUCION DE ADJUDICACION	115/2015 del 12 de noviembre de 2015
	NOMBRE DE CONTRATISTA	Sistemas de Vapor, S.A.
	NOMBRE DE REPRESENTANTE LEGAL Y/O RESPONSABLE DE LA OBRA	Rafael Albelo
	NUMERO DE CONTRATO	001/2016
	VALOR DEL CONTRATO	B/. 570,000.00
	FECHA DE ORDEN DE PROCEDER (RECIBIDO POR EL CONTRATISTA)	22 de abril de 2016
	TIEMPO DE EJECUCION	180 días calendario
FECHA DE CULMINACION	19 de octubre de 2016	
FIANZA DE CUMPLIMIENTO	ASEGURADORA DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO	Suramericana, S.A.
	FIANZA DE CUMPLIMIENTO #	12300041360
	VALOR DE LA FIANZA	B/. 285,000.00
	FECHA DE VENCIMIENTO DE FIANZA	19 de octubre de 2016
	ENDOSO No. 1 (firmado 09 de nov. 2016)	28 de diciembre de 2016
	NUEVO VALOR DE FIANZA	B/. 323,820.67
POLIZA	ASEGURADORA DE POLIZA CAR	NO LO PIDE EL PLIEGO
	NUMERO DE POLIZA	NO LO PIDE EL PLIEGO
	VALOR DE LA POLIZA	NO LO PIDE EL PLIEGO
	VENCIMIENTO DE LA POLIZA	NO LO PIDE EL PLIEGO
	ENDOSO No. 1 (firmado 00 de nov. 2016)	NO LO PIDE EL PLIEGO
ADENDA No. 1	ADENDA 1	Incluye adecuaciones de oficinas internas y se extiende vigencia del contrato
	MONTO DE ADENDA N° 1 (INCLUYE 7% ITBMS)	B/. 77,641.34
	MONTO FINAL CON ADENDA N°1	B/. 647,641.34
	TIEMPO ADICIONAL	70 DIAS CALENDARIO
	NUEVO LIMITE DE ENTREGA FINAL DE LA OBRA CON ADENDA N°1	28 de diciembre de 2016
	ADENDA 2	Se extiende vigencia del contrato

ADENDA No. 2	MONTO DE ADENDA N° 1 (INCLUYE 7% ITBMS)	B/. 0.00
	MONTO FINAL CON ADENDA N°1	B/. 647,641.34
	TIEMPO ADICIONAL	45 DIAS CALENDARIO
	NUEVO LIMITE DE ENTREGA FINAL DE LA OBRA CON ADENDA N°2	18 de marzo de 2017
	Entrega de obra	14 de marzo de 2017
	ACTA DE ACEPTACIÓN FINAL	



Autoridad de Turismo de Panamá Oficina de Gestión de Proyectos

ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA CARRETERA POR LA VÍA COSTANERA ENTRE LAS COMUNIDADES DE CUANGO-SANTA ISABEL, PROVINCIA DE COLÓN

	DESCRIPCION	OBSERVACIONES
DOCUMENTOS GENERALES	N° DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	1.45.1.1.501.05.13.503 1.45.1.1.501.05.23.503 (2017)
	UBICACIÓN	DISTRITO DE SANTA ISABEL, PROVINCIA DE COLON
	NUMERO DE ACTO PUBLICO	ABREVIADA POR MEJOR VALOR N° 2013-1-45-0-03-AV-005110
	FECHA DE PUBLICACION DE ACTO PUBILCO	05/06/2013 16:13
	PRECIO DE REFERENCIA	18,000,000.00
	REUNIÓN PREVIA Y HOMOLOGACIÓN	25-06-2013 10:00 a.m.
	FECHA DE APERTURA DE PROPUESTA TECNICA	27-08-2013 09:00 a.m. - 11:00 a.m.
	FECHA DE APERTURA DE PROPUESTA ECONOMICA (SI APLICA)	27-08-2013 - 11:01 a.m.
	FECHA DE ADJUDICACION (REFRENDO DE LA CONTRALORIA)	20 de octubre de 2015
	NUMERO DE RESOLUCION DE ADJUDICACION	N°.114/2013 DE 8 DE OCTUBRE DE 2013
	NOMBRE DE CONTRATISTA	CONSORCIO RPL-CSI, PANAMA
	NOMBRE DE REPRESENTANTE LEGAL Y/O RESPONSABLE DE LA OBRA	RENE OLIVO
	NUMERO DE CONTRATO	064/2013
	CONVENIO	058-13 ATP-MOP
	VALOR DEL CONTRATO	B/. 19,530,727.73
	FECHA DE ORDEN DE PROCEDER (RECIBIDO POR EL CONTRATISTA)	26 DE DICIEMBRE DE 2013
	TIEMPO DE EJECUCION	365 DIAS CALENDARIO
FECHA DE CULMINACION	26 DE DICIEMBRE DE 2014	
FIANZA DE CUMPLIMIENTO	ASEGURADORA DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO	NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMA Y CENTRO
	FIANZA DE CUMPLIMIENTO #	N° 04-16-0930091-0
	VALOR DE LA FIANZA	B/. 9,765,363.87
	FECHA DE VENCIMIENTO DE FIANZA	26 DE DICIEMBRE DE 2014
	ENDOSO No. 1 (firmado XX de nov. 201xx)	26 DE DICIEMBRE DE 2015
	ENDOSO No. 2 (firmado xx de nov. 20xx)	26 DE DICIEMBRE DE 2016
ENDOSO No. 3 (firmado de nov. 201xx)	10 DE JULIO DE 2017	
POLIZA	ASEGURADORA DE POLIZA CAR	NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMA Y CENTRO
	NUMERO DE POLIZA	N°. 06-01-0930542-0
	VALOR DE LA POLIZA	B/. 1,000,000.00
	VENCIMIENTO DE LA POLIZA	26 DE DICIEMBRE DE 2014
	ENDOSO No. 1 (firmado de nov. 2012)	26 DE DICIEMBRE DE 2015
	ENDOSO No. 2	26 DE DICIEMBRE DE 2016
	ENDOSO No. 3 (firmado de nov. 201xx)	10 DE JULIO DE 2017
NUEVO VALOR DE LA POLIZA		
	ADENDA N°1 (Refrendada el 11 de diciembre del	Se aprueba Extensión de tiempo

ADENDA No. 1	TIEMPO EXTRA DE ADENDA N°1	12 MESES CALENDARIO
	NUEVO LIMITE DE ENTREGA FINAL CON ADENDA N°1	26 DE DICIEMBRE DE 2015
	MONTO DE ADENDA N° 1 (INCLUYE 7% ITBMS)	NO APLICA
	MONTO FINAL CON ADENDA N°1	B/. 19,530,727.73
ADENDA No. 2	ADENDA N°2 (refrendada 1 de diciembre de 2015)	Se aprueba Extensión de tiempo
	TIEMPO EXTRA DE ADENDA N°2	10 MESES CALENDARIO
	NUEVO LIMITE DE ENTREGA FINAL DE LA OBRA CON ADENDA N°2	26 DE DICIEMBRE DE 2016
	MONTO DE ADENDA N° 2 (INCLUYE 7% ITBMS)	NO APLICA
	MONTO FINAL CON ADENDA N°2	B/. 19,530,727.73
ADENDA No. 3	ADENDA N°3 (refrendada el 28 octubre de 2016)	Se aprueba Extensión de tiempo
	TIEMPO EXTRA DE ADENDA N°3	256 DIAS CALENDARIO
	NUEVO LIMITE DE ENTREGA FINAL DE LA OBRA CON ADENDA N°3	10 DE JULIO 2017
	MONTO DE ADENDA N° 3 (INCLUYE 7% ITBMS)	NO APLICA
	MONTO FINAL CON ADENDA N°3	B/. 19,530,727.73
ADENDA CANCELADA	ADENDA N°4 (en trámite en CGR)	ADENDA POR DISMINUCION- RECORTE DE PROYECTO DEL 15K+280 @ 18K+800
	MONTO DE ADENDA N°4 CON ITBMS	-B/. 1,787,546.62
	MONTO FINAL CON ADENDA N°1	B/. 17,743,181.11
	NUEVO LIMITE DE ENTREGA FINAL DE LA OBRA CON ADENDA N°4	256 DIAS CALENDARIO
	NUEVO LIMITE DE ENTREGA FINAL DE LA OBRA CON ADENDA N°4	10 DE JULIO 2017
ADENDA CANCELADA	ADENDA N°4	ADENDA POR AUMENTO DE COSTO POR EXIGENCIAS DEL MOP
	MONTO DE ADENDA N°4 CON ITBMS	-B/. 1,787,546.62
	MONTO FINAL CON ADENDA N°1	B/. 17,743,181.11
	NUEVO LIMITE DE ENTREGA FINAL DE LA OBRA CON ADENDA N°4	256 DIAS CALENDARIO
	NUEVO LIMITE DE ENTREGA FINAL DE LA OBRA CON ADENDA N°4	10 DE JULIO 2017
	ACTA DE ACEPTACION FINAL	



Autoridad de Turismo de Panamá
Oficina de Gestión de Proyectos

TRABAJOS DE MEJORAS EN EDIFICIO DE LA REGIONAL DE LA ATP EN COLON, PROVINCIA DE COLON.

	DESCRIPCION	OBSERVACIONES
DOCUMENTOS GENERALES	N° DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	1.45.1.1.501.01.25.519/PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2016 Y 1.45.1.1.001.01.25.519 /PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2017 1.45.1.1.001.05.13.199 / partida presupuestaria 20017
	UBICACIÓN	DISTRITO DE COLON, PROVINCIA DE COLON
	NUMERO DE ACTO PUBLICO	2016-1-45-0-03-CM-009705
	FECHA DE PUBLICACION DE ACTO PUBLICO	26-05-2016
	PRECIO DE REFERENCIA	B/. 29,992.10
	REUNIÓN PREVIA Y HOMOLOGACIÓN	NO APLICA
	FECHA DE APERTURA DE PROPUESTA TECNICA	02-06--2016
	FECHA DE APERTURA DE PROPUESTA ECONOMICA (SI APLICA)	NO APLICA
	FECHA DE ADJUDICACION (REFRENDO DE LA CONTRALORIA)	07/07/2016
	NUMERO DE RESOLUCION DE ADJUDICACION	1097
	NOMBRE DE CONTRATISTA	INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES REALES, S.A. (INCORSA)
	NOMBRE DE REPRESENTANTE LEGAL Y/O RESPONSABLE DE LA OBRA	ROBERTO GARCIA
	NUMERO DE CONTRATO	ORDEN DE COMPRA N°1086
	VALOR DEL CONTRATO	B/. 29,900.00
	FECHA DE ORDEN DE PROCEDER (RECIBIDO POR EL CONTRATISTA)	21 DE JULIO DE 2016
	TIEMPO DE EJECUCION	90 DIAS CALENDARIO
FECHA DE CULMINACION	19 DE OCTUBRE DE 2016	
FIANZA DE CUMPLIMIENTO	ASEGURADORA DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO	NO APLICA
	FIANZA DE CUMPLIMIENTO #	NO APLICA
	VALOR DE LA FIANZA	NO APLICA
	FECHA DE VENCIMIENTO DE FIANZA	NO APLICA
POLIZA	ASEGURADORA DE POLIZA CAR	NO APLICA
	NUMERO DE POLIZA	NO APLICA
	VALOR DE LA POLIZA	NO APLICA
	VENCIMIENTO DE LA POLIZA	NO APLICA
ADENDA No. 1	ADENDA 1	Por 60 días calendario
	MONTO DE ADENDA N° 1 (INCLUYE 7% ITBMS)	NO APLICA
	MONTO FINAL CON ADENDA N°1	B/. 29,900.00
	TIEMPO ADICIONAL	60 dias calendario
	NUEVO LIMITE DE ENTREGA FINAL DE LA OBRA CON ADENDA N°1	18 de diciembre de 2016
	ENDOSO 1	NO APLICA
	ACTA DE ACEPTACION FINAL	en espera del refrendo de la adenda de tiempo



Autoridad de Turismo de Panamá Oficina de Gestión de Proyectos

MEJORAS DE ACCESO Y FACILIDADES DE PLAYA TABOGA, UBICADO EN LA ISLA DE TABOGA, PROVINCIA DE PANAMA

	DESCRIPCION	OBSERVACIONES
DOCUMENTOS GENERALES	N° DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	1.45.1.1.501.01.25.519/PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2016 Y 1.45.1.1.001.01.25.519 /PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2017
	UBICACIÓN	DISTRITO DE TABOGA, PROVINCIA DE PANAMA
	NUMERO DE ACTO PUBLICO	Licitacion Publica N°2016-1-45-0-08-LV-009102
	FECHA DE PUBLICACION DE ACTO PUBLICO	17-02-2016 01:04 p.m.
	PRECIO DE REFERENCIA	B/. 1,500,000.00
	REUNIÓN PREVIA Y HOMOLOGACIÓN	11/03/2016 10:00
	FECHA DE APERTURA DE PROPUESTA TECNICA	30-03-2016 08:00 a.m. - 10:00 a.m.
	FECHA DE APERTURA DE PROPUESTA ECONOMICA (SI APLICA)	30-03-2016 08:00 a.m. - 10:00 a.m.
	FECHA DE ADJUDICACION (REFRENDO DE LA CONTRALORIA)	19 de Mayo de 2016
	NUMERO DE RESOLUCION DE ADJUDICACION	RESOLUCION N° 081-del 19 de Mayo de 2016
	NOMBRE DE CONTRATISTA	PROYECTOS, EJECUCION Y CONTROL DE OBRAS, S.A. (PROYECO)
	NOMBRE DE REPRESENTANTE LEGAL Y/O RESPONSABLE DE LA OBRA	EDUARDO GUERRERO COLL
	NUMERO DE CONTRATO	022/16
	VALOR DEL CONTRATO	B/. 1,649,011.40
	FECHA DE ORDEN DE PROCEDER (RECIBIDO POR EL CONTRATISTA)	18 de Noviembre de 2016
	TIEMPO DE EJECUCION	18 meses calendario
	FECHA DE CULMINACION	19 de Mayo de 2018
FIANZA DE CUMPLIMIENTO NTO	ASEGURADORA DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO	Seguros BBACorp
	FIANZA DE CUMPLIMIENTO #	N°001-2-3001696
	VALOR DE LA FIANZA	824,507.70
	FECHA DE VENCIMIENTO DE FIANZA	19 de Mayo de 2018
POLIZA	ASEGURADORA DE POLIZA CAR	Seguros BBACorp
	NUMERO DE POLIZA	001-30-3000681-00006
	VALOR DE LA POLIZA	B/. 824,507.70
	VENCIMIENTO DE LA POLIZA	19 de mayo 2018
ADENDA No. 1	ADENDA 1	NO APLICA
	MONTO DE ADENDA N° 1 (INCLUYE 7% ITBMS)	NO APLICA
	MONTO FINAL CON ADENDA N°1	NO APLICA
	TIEMPO ADICIONAL	NO APLICA
	NUEVO LIMITE DE ENTREGA FINAL DE LA OBRA CON ADENDA N°1	NO APLICA
	ACTA DE ACEPTACION FINAL	



Autoridad de Turismo de Panamá
Oficina de Gestión de Proyectos

ESTUDIO DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LAS OBRAS PARA LA REAVITALIZACION TURISTICA EN EL VALLE DE ANTON, PROVINCIA DE COCLE, PANAMA		
	DESCRIPCION	OBSERVACIONES
	N° DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	1.45.1.1.001.01.23.519
DOCUMENTOS GENERALES	NUMERO DE ACTO PUBLICO	2016-1-45-0-02-LV-010786
	FECHA DE PUBLICACION DE ACTO PUBLICO	13-dic-16
	PRECIO DE REFERENCIA	B/. 4,090,000.00
	REUNIÓN PREVIA Y HOMOLOGACIÓN	22 visita a sitio 27 de homologación
	FECHA DE APERTURA DE PROPUESTA TECNICA	01/10/2017 se cambio al 25 de enero 2017
	FECHA DE APERTURA DE PROPUESTA ECONOMICA (SI APLICA)	NO APLICA
	FECHA DE ADJUDICACION (REFRENDO DE LA CONTRALORIA)	05/04/2017 02:33:00 p.m. y 11-04-2017 02:57 p.m.
	NUMERO DE RESOLUCION DE ADJUDICACION	Resolución 35 del 31-03-2017
	NOMBRE DE CONTRATISTA	RC CONTRACTORS, INC.
	NOMBRE DE REPRESENTANTE LEGAL Y/O RESPONSABLE DE LA OBRA	Jean Richa Holmes lluvia de colina
	NUMERO DE CONTRATO	Tel.314-1328
	VALOR DEL CONTRATO	B/. 4,434,358.20 incluyendo 7% ITBMS
	FECHA DE ORDEN DE PROCEDER (RECIBIDO POR EL CONTRATISTA)	
	TIEMPO DE EJECUCION	480 Días calendario
	FECHA DE CULMINACION	
FIANZA DE CUMPLIMIENTO	ASEGURADORA DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO	
	FIANZA DE CUMPLIMIENTO #	
	VALOR DE LA FIANZA	
	FECHA DE VENCIMIENTO DE FIANZA	
POLIZA	ASEGURADORA DE POLIZA CAR	
	NUMERO DE POLIZA	
	VALOR DE LA POLIZA	
	VENCIMIENTO DE LA POLIZA	
ADENDA No. 1	ADENDA 1	
	MONTO DE ADENDA N° 1 (INCLUYE 7% ITBMS)	
	MONTO FINAL CON ADENDA N°1	
	TIEMPO ADICIONAL	
	NUEVO LIMITE DE ENTREGA FINAL DE LA OBRA CON ADENDA N°1	
	ACTA DE ACEPTACIÓN FINAL	



Autoridad de Turismo de Panamá
Oficina de Gestión de Proyectos

ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA REVITALIZACION TURÍSTICA DE ISLA COLÓN, UBICADA EN LA PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO		
	DESCRIPCION	OBSERVACIONES
DOCUMENTOS GENERALES	N° DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	1.45.1.1.001.01.26.519
	UBICACIÓN	Isla Colón Bocas del Toro
	NUMERO DE ACTO PUBLICO	2017-1-45-0-01-LV-010838
	FECHA DE PUBLICACION DE ACTO PUBILCO	26-ene-17
	PRECIO DE REFERENCIA	3,000,000.00
	VISITA AL SITIO	03-feb-17
	REUNIÓN PREVIA Y HOMOLOGACIÓN	07 feb 17 10: 00 am
	FECHA DE APERTURA DE PROPUESTA TECNICA	22-feb-17
	FECHA DE APERTURA DE PROPUESTA ECONOMICA (SI APLICA)	NO APLICA
	FECHA DE ADJUDICACION (REFRENDO DE LA CONTRALORIA)	05/04/2017 02:33:00 p.m. y 11-04-2017 02:57 p.m.
	NUMERO DE RESOLUCION DE ADJUDICACION	
	NOMBRE DE CONTRATISTA	CONSTRUCCION DE RODSA
	NOMBRE DE REPRESENTANTE LEGAL Y/O RESPONSABLE DE LA OBRA	
	NUMERO DE CONTRATO	
	VALOR DEL CONTRATO	B/. 2,942,145.46
	FECHA DE ORDEN DE PROCEDER (RECIBIDO POR EL CONTRATISTA)	
TIEMPO DE EJECUCION		
FECHA DE CULMINACION		
FIANZA DE CUMPLIMIENTO NTO	ASEGURADORA DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO	
	FIANZA DE CUMPLIMIENTO #	
	VALOR DE LA FIANZA	
	FECHA DE VENCIMIENTO DE FIANZA	
POLIZA	ASEGURADORA DE POLIZA CAR	
	NUMERO DE POLIZA	
	VALOR DE LA POLIZA	
	VENCIMIENTO DE LA POLIZA	
ADENDA	ADENDA 1	
	MONTO DE ADENDA N° 1 (INCLUYE 7% ITBMS)	
	MONTO FINAL CON ADENDA N°1	
	TIEMPO ADICIONAL	
	NUEVO LIMITE DE ENTREGA FINAL DE LA OBRA CON ADENDA N°1	
	ACTA DE ACEPTACIÓN FINAL	



Autoridad de Turismo de Panamá
Oficina de Gestión de Proyectos

TRABAJOS DE REMODELACIÓN DE DOS OFICINAS EN EL CENTRO COMERCIAL PARA ADECUARLO A LAS OFICINAS DE ATP EN VERAGUAS		
	DESCRIPCION	OBSERVACIONES
DOCUMENTOS GENERALES	N° DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	1.45.1.2.001.05.13.181
	UBICACIÓN	Santiago de Veraguas
	NUMERO DE ACTO PUBLICO	2016-1-45-0-09-CM-009704
	FECHA DE PUBLICACION DE ACTO PUBLICO	10 de mayo de 2016
	PRECIO DE REFERENCIA	B/. 29,906.50
	REUNIÓN PREVIA Y HOMOLOGACIÓN	26 de mayo de 2016
	FECHA DE APERTURA DE PROPUESTA TECNICA	3 de junio de 2016
	FECHA DE APERTURA DE PROPUESTA ECONOMICA (SI APLICA)	3 de junio de 2016
	FECHA DE ADJUDICACION (REFRENDO DE LA	5 de agosto de 2016
	NUMERO DE RESOLUCION DE ADJUDICACION	N°1096 del 29 de julio de 2016
	NOMBRE DE CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A.
	NOMBRE DE REPRESENTANTE LEGAL Y/O RESPONSABLE DE LA OBRA	Samuel Robles.
	NUMERO DE CONTRATO	1200
	VALOR DEL CONTRATO	B/. 25,386.82
	FECHA DE ORDEN DE PROCEDER (RECIBIDO POR EL CONTRATISTA)	10 de agosto de 2016
	TIEMPO DE EJECUCION	45 días calendario
FECHA DE CULMINACION	24 de septiembre de 2016	
FIANZA DE CUMPLIMIENTO	ASEGURADORA DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO	No aplica
	FIANZA DE CUMPLIMIENTO #	No aplica
	VALOR DE LA FIANZA	No aplica
	FECHA DE VENCIMIENTO DE FIANZA	No aplica
POLIZA	ASEGURADORA DE POLIZA CAR	No aplica
	NUMERO DE POLIZA	No aplica
	VALOR DE LA POLIZA	No aplica
	VENCIMIENTO DE LA POLIZA	No aplica
ADENDA	ADENDA 1	Incluye adecuaciones de oficinas internas y se extiende vigencia del contrato
	MONTO DE ADENDA N° 1 (INCLUYE 7% ITBMS)	0
	MONTO FINAL CON ADENDA N°1	B/. 25,386.82
	TIEMPO ADICIONAL	15 DIAS CALENDARIO
	NUEVO LIMITE DE ENTREGA FINAL DE LA OBRA CON ADENDA N°1	09-oct-16
	ACTA DE ACEPTACIÓN FINAL	7 de octubre de 2016
	cobró cheque	viernes, 3 de marzo de 2017



Autoridad de Turismo de Panamá
Oficina de Gestión de Proyectos

CONSULTORIA PARA EL ESTUDIO, LEVANTAMIENTO DEL ANTEPROYECTO Y CONFECCION DE PLIEGOS - ICEACSA

	DESCRIPCION	OBSERVACIONES
DOCUMENTOS GENERALES	N° DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	1.45.1.1.001.05.13.171
	UBICACIÓN	LAS LAJAS/LA GUAYRA/EL VALLE
	NUMERO DE ACTO PUBLICO	NO APLICA
	FECHA DE PUBLICACION DE ACTO PUBILCO	NO APLICA
	PRECIO DE REFERENCIA	B/. 51,360.00
	REUNIÓN PREVIA Y HOMOLOGACIÓN	NO APLICA
	FECHA DE APERTURA DE PROPUESTA TECNICA	NO APLICA
	FECHA DE APERTURA DE PROPUESTA ECONOMICA (SI APLICA)	NO APLICA
	FECHA DE ADJUDICACION (REFRENDO DE LA CONTRALORIA)	18-ago-16
	NUMERO DE RESOLUCION DE ADJUDICACION	NO APLICA
	NOMBRE DE CONTRATISTA	ICEASSA CONSULTORES S.L
	NOMBRE DE REPRESENTANTE LEGAL Y/O RESPONSABLE DE LA OBRA	JAMEL JAVIER SERRACIN VALDES
	NUMERO DE CONTRATO	018/16
	VALOR DEL CONTRATO	B/. 51,360.00
	FECHA DE ORDEN DE PROCEDER (RECIBIDO POR EL CONTRATISTA)	26 DE AGOSTO 2016
	TIEMPO DE EJECUCION	70 Dias calendarios
FECHA DE CULMINACION		
FIANZA DE CUMPLIMIENTO	ASEGURADORA DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO	NACIONAL DE SEGUROS
	FIANZA DE CUMPLIMIENTO #	04-18-0934953-0
	VALOR DE LA FIANZA	B/. 5,136.00
	FECHA DE VENCIMIENTO DE FIANZA	
POLIZA	ASEGURADORA DE POLIZA CAR	NO APLICA
	NUMERO DE POLIZA	NO APLICA
	VALOR DE LA POLIZA	NO APLICA
	VENCIMIENTO DE LA POLIZA	NO APLICA
ADENDA	ADENDA 1	NO APLICA
	MONTO DE ADENDA N° 1 (INCLUYE 7% ITBMS)	NO APLICA
	MONTO FINAL CON ADENDA N°1	NO APLICA
	TIEMPO ADICIONAL	NO APLICA
	NUEVO LIMITE DE ENTREGA FINAL DE LA OBRA CON ADENDA N°1	NO APLICA
	ACTA DE ACEPTACIÓN FINAL	



Autoridad de Turismo de Panamá
Oficina de Gestión de Proyectos

SERVICIOS DE SUPERVISION, INSPECCION Y CONTROL PARA LA CONSTRUCCION CENTRO DE CONVENCIONES AMADOR PROINTEC

	DESCRIPCION	OBSERVACIONES
DOCUMENTOS GENERALES	N° DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	
	UBICACIÓN	AMADOR
	NUMERO DE ACTO PUBLICO	2013-1-45-0-08-AV-004930
	FECHA DE PUBLICACION DE ACTO PUBILCO	17-may-13
	PRECIO DE REFERENCIA	11,000.000.00
	FECHA DE APERTURA DE PROPUESTA TECNICA	
	FECHA DE APERTURA DE PROPUESTA ECONOMICA (SI APLICA)	24-jul-13
	FECHA DE ADJUDICACION (REFRENDO DE LA CONTRALORIA)	
	NUMERO DE RESOLUCION DE ADJUDICACION	
	NOMBRE DE CONTRATISTA	PROINTEC S.A.
	NOMBRE DE REPRESENTANTE LEGAL Y/O RESPONSABLE DE LA OBRA	BERNABE SIERRA GONZALEZ
	CONTRATO N°	056/13
	VALOR DEL CONTRATO	11,000,000.00
	FECHA DE ORDEN DE PROCEDER (RECIBIDO POR EL CONTRATISTA)	
	TIEMPO DE EJECUCION	
	FECHA DE CULMINACION	
FIANZA DE CUMPLIMIENTO	ASEGURADORA DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO	
	FIANZA DE CUMPLIMIENTO #	
	VALOR DE LA FIANZA	
	FECHA DE VENCIMIENTO DE FIANZA	180 DIAS
POLIZA	ASEGURADORA DE POLIZA CAR	
	NUMERO DE POLIZA	
	VALOR DE LA POLIZA	
	FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE POLIZA	
ADENDA No. 1	ADENDA No. 1	
	TIEMPO EXTRA DE ADENDA N°1	
	NUEVO LIMITE DE ENTREGA FINAL DE LA OBRA CON ADENDA N°1	
	MONTO DE ADENDA N° 1 (INCLUYE 7% ITBMS)	
	MONTO FINAL CON ADENDA N°1	
	ACETA DE ACEPTACIÓN FINAL	