



INFORME DE ACTIVIDADES Y LOGROS TRASCENDENTALES

Inicio Diciembre 2016 a Septiembre 2017

NOMBRE DEL PROYECTO	ESPECIFICACION DEL PROYECTO	MONTOS	STATUS	FOTOS	FECHA
<p>Suministro de toda mano de obra para los Diseños, Confección e Instalación de 186 señalizaciones en los tramos Puente de Las Américas-Santiago y Divisa-Las Tablas incluyendo Isla Colón”</p>	<p>Confección e Instalación de 186 señalizaciones en los tramos Puente de Las Américas-Santiago y Divisa-Las Tablas incluyendo Isla Colón</p>	<p>B/. 269,100.01</p>	<p>Las vallas de señalizaciones ya fueron instaladas (186), y se realizaron dos de tres pagos ya que la empresa HC Construccion, solicito una Adenda de Tiempo y se está a la espera de subsanar unos documentos para que la Contraloría de la República refrende la adenda. Tenía un periodo de entrega de cuatro meses y se solicitó una adenda de un mes más.</p>		<p>Inicio en Diciembre del 2016 y terminaba en Septiembre 2017, el mismo no a culminado a la fecha ya que estamos en espera de que se realice el último pago.</p>