



INFORME DE TRANSPARENCIA ANTAI
DIRECCIÓN DE INVERSIONES TURÍSTICAS
OCTUBRE 2024
Artículo 10: ANTAI

PROYECTOS INSTITUCIONALES

Nombre del Proyecto	Tipo de Proyecto (Bienes o Servicios)	Fecha Inicio	Fecha Fin	Presupuesto del Proyecto	Avance del Proyecto (%)	Dirección Responsable
Implementación y Fortalecimiento de Incentivos a Líneas de Cruceros que establezcan su Puerto Base en la República de Panamá, según el Decreto Ejecutivo No. 35 de 12 de junio de 2019, modificado por Decreto Ejecutivo No. 73 de 2020, Decreto Ejecutivo No. 274 de 11 de nov. 2020 y Decreto Ejecutivo N0. 8 de 9 de marzo de 2023.	Servicios	01/01/2022	31/12/2027	6,500,000.00	80%	Dirección de Inversiones Turísticas

INFORME DE TRANSPARENCIA - ANTAI
Direcciones de Planificación, Gestión de Proyectos y Unidad Téc. BID



octubre 2024

Artículo 10.1:	PROYECTOS INSTITUCIONALES					
Nombre Proyecto	Tipo Proyecto (bienes o Servicios)	Fecha Inicio	Fecha Fin	Avance Físico	Dirección Responsable	Presupuesto
"Estudio, Diseño y Construcción de las obras necesarias para la Revitalización Turística del Valle de Antón, ubicado en la provincia de Coclé"	Servicios	10/08/2017	28/02/2022	100%	Dirección de Planificación-Gestión de Proyectos	5452947.72
"Administración, Inspección, Supervisión y Control de Calidad, para el Diseño, la Construcción y Equipamiento del Nuevo Centro de Convenciones, Exhibiciones y Eventos de Amador"	Servicios	30/08/2016	30/09/2020	100%	Dirección de Planificación-Gestión de Proyectos	9703231.61
"Promoción, Administración y Gestión del Centro de Convenciones, Eventos y Exhibiciones de Amador"	Servicios	01/07/2021	30/06/2026	70%	Dirección de Planificación-Gestión de Proyectos	1920650
"Centro de Facilidades Turísticas e Interpretación (CEFATI) de Portobelo" - Centro de Visitantes de Portobelo	Servicios	01/03/2022	30/08/2022	100%	Dirección de Planificación-Gestión de Proyectos	186180
"Construcción y Mejoramiento de Facilidades Turísticas en Cayo Zapatilla 2, Parque Nacional Marino Isla Bastimento"	Servicios	24/05/2017	20/10/2020	100%	Dirección de Planificación-Gestión de Proyectos	437762.34
"Servicios de Confección, Instalación y Mantenimiento de 4 Paradores Fotográficos, con sus respectivas bases y un Tótem publicitario para Herrera y Coclé"	Servicios	13/10/2022	23/11/2022	100%	Dirección de Planificación-Gestión de Proyectos	54150.16
CONVENIO 004/2023 Mejoras y Rehabilitación de infraestructuras en el Panama Rainforest Discovery Center "Centro de Capacitación de guías turísticos"	Servicios	10/03/2023	10/11/2023	100%	Dirección de Planificación-Gestión de Proyectos	75000.00
Servicios de curaduría, diseño, confección, fabricación e instalación de exhibiciones interpretativas y material promocional para la ATP	Servicios	19/11/2021	19/11/2025	74%	ATP-BID	2650370.00

proyectos-institucionales

Nombre Proyecto	Tipo Proyecto (bienes o Servicios)	Fecha Inicio	Fecha Fin	Avance Físico	Dirección Responsable	Presupuesto
Rehabilitación integral Centro de Visitantes de Bocas del Toro	Servicios	16/08/2022	18/04/2024	58%	ATP-BID	738558.52
Rehabilitación integral de Centro de Visitantes de Pedasí	Servicios	16/08/2022	18/04/2024	100%	ATP-BID	607456.79
Rehabilitación integral de Centro de Visitantes de Boquete	Servicios	16/08/2022	18/04/2024	97%	ATP-BID	1561043.39
Convenio 045/17 ATP-ANCON " Gestión Integral de Residuos Sólidos para la Isla de Taboga, para el establecimiento de un programa de manejo integral de residuo Sólido"	bienes y servicios	20/09/2018	20/09/2023	100%	ATP	25000.00
Supervisión de la ejecución de obras y equipamiento del Proyecto de Centro de Visitantes de Bocas del Toro, Boquete y Pedasí	Servicios	26/04/2023	25/05/2024	100%	ATP-BID	385144.36
Proyecto integral de movilidad turística sustentable de Boquete (Estudios y diseños) ATP-BID(Caldera)	Servicios	22/08/2022	14/12/2023	100%	ATP-BID	471987.70
Plan de Ordenamiento Territorial y Estudio de Cambio Climático ATP-BID	Servicios	27/09/2022	15/12/2023	100%	ATP-BID	2347200.00
Proyecto de integración de espacios públicos y Centro de Visitantes de Volcán (Estudios y diseños)	Servicios	07/03/2022	28/07/2023	100%	ATP-BID	197875.10
Estudio, Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento del Nuevo Sistema de Agua Potable, Y Diseño de Nuevo Sistema de Alcantarillado Sanitario y Sistema de Tratamiento de las aguas Residuales de Isla Taboga, Distrito de Taboga, Provincia de Panamá.	Obra	06/12/2023	28/01/2026	30%	ATP-BID	6174019.00
Estudios, Diseño, Desarrollo y Aprobación de Planos del Proyecto de Modos Alternativos de Movilidad en Pedasí, Provincia de los Santos	Servicios	26/01/2024	21/10/2024	75%	ATP-BID	310300.00
Plan Nacional de Señalización	Servicios	18/04/2022	16/09/2022	100%	ATP-BID	53.500

Nombre Proyecto	Tipo Proyecto (bienes o Servicios)	Fecha Inicio	Fecha Fin	Avance Físico	Dirección Responsable	Presupuesto
1,000 kilómetros de Senderos (2023) incluye Sendero Playa Wizard, Sendero Oleoducto 1 y Oleoducto 2	Servicios	01/04/2021	31/12/2030	100%	Dirección de Planificación-Gestión de Proyectos	377509.440
VII Feria Cultural Artesanal Agroturística Naso Tjër Di SO	Servicios	16/08/2023	20/08/2023	100%	Dirección de Planificación	14600.00
Proyecto de integración de espacios públicos y Centro de Visitantes de Volcán (Construcción)	Obra	26/06/2024	14/08/2026	11%	ATP-BID	7693300.00
Estudio, Diseño y Rehabilitación de Senderos Prioritarios en Santa Catalina	Obra	05/08/2024	02/05/2025	59%	ATP-BID	192343.19

Renglón 14, 15, 16: En trámite adenda de aumento de costo y extensión de tiempo ya que los trabajos debían finalizar el 18 de abril de 2024 y para la fecha no estarán culminados

Renglón 18: La entrega de este producto debió ser el 18 de abril de 2023, sin embargo la empresa solicita una prórroga de (180) días, a fin de concluir con los trámites de aprobación de planos de construcción y ajuste económico, por rediseño de la avenida Buenos Aires a solicitud del Patronato de la Feria de Las Flores y el café. La adenda fue refrendada el 6 de diciembre de 2023, esto modifica el monto del contrato (\$381,979.30 + 90,008.40). Planos aprobados por el MOP ya fueron entregados por contratista. Físicamente este proyecto está 100%.

Renglón 13: Esta adenda fue refrendada el 15 de noviembre de 2023. Con lo que se modifica fecha de finalización y monto de contrato (\$1,955,000.00 + \$695,370.00)

Renglón 21: Este 30% corresponde a la etapa de estudios y diseños. Solo se está a la espera de aprobación del estudio de impacto ambiental, para pasar a la fase de construcción

Renglón 24: Culminados	Wizard solicitud de reparaciones por garantía Oleoducto 2 finalizado. Firmada acta de satisfacción y realizado el pago total.
------------------------	--

Renglón 26: Vaciado de zapatas y columnas en el emplazamiento del edificio, excavación de cimiento y armado de zapatas y columnas en el área de la pérgola.

Renglón 27: Anteproyecto aprobado (geometría y alineamiento)