

**INFORME DE TRANSPARENCIA ANTAI**  
**DIRECCIÓN DE INVERSIONES TURÍSTICAS**  
**DICIEMBRE 2024**  
**Artículo 10: ANTAI**

**PROYECTOS INSTITUCIONALES**

<b>Nombre del Proyecto</b>	<b>Tipo de Proyecto (Bienes o Servicios)</b>	<b>Fecha Inicio</b>	<b>Fecha Fin</b>	<b>Presupuesto del Proyecto</b>	<b>Avance del Proyecto (%)</b>	<b>Dirección Responsable</b>
Implementación y Fortalecimiento de Incentivos a Líneas de Cruceros que establezcan su Puerto Base en la República de Panamá, según el Decreto Ejecutivo No. 35 de 12 de junio de 2019, modificado por Decreto Ejecutivo No. 73 de 2020, Decreto Ejecutivo No. 274 de 11 de nov. 2020 y Decreto Ejecutivo N0. 8 de 9 de marzo de 2023.	Servicios	01/01/2022	31/12/2027	6,500,000.00	90%	Dirección de Inversiones Turísticas

**INFORME DE TRANSPARENCIA - ANTAI**  
**Direcciones de Planificación, Gestión de Proyectos y Unidad Téc. BID**

**diciembre 2024**



Artículo 10.1:	PROYECTOS INSTITUCIONALES					
Nombre Proyecto	Tipo Proyecto (bienes o Servicios)	Fecha Inicio	Fecha Fin	Avance Físico	Dirección Responsable	Presupuesto
"Estudio, Diseño y Construcción de las obras necesarias para la Revitalización Turística del Valle de Antón, ubicado en la provincia de Coclé"	Servicios	10/08/2017	28/02/2022	100%	Dirección de Planificación-Gestión de Proyectos	5452947.72
"Administración, Inspección, Supervisión y Control de Calidad, para el Diseño, la Construcción y Equipamiento del Nuevo Centro de Convenciones, Exhibiciones y Eventos de Amador"	Servicios	30/08/2016	30/09/2020	100%	Dirección de Planificación-Gestión de Proyectos	9703231.61
"Promoción, Administración y Gestión del Centro de Convenciones, Eventos y Exhibiciones de Amador"	Servicios	01/07/2021	30/06/2026	73%	Dirección de Planificación-Gestión de Proyectos	1920650
"Centro de Facilidades Turísticas e Interpretación (CEFATI) de Portobelo" - Centro de Visitantes de Portobelo	Servicios	01/03/2022	30/08/2022	100%	Dirección de Planificación-Gestión de Proyectos	186180
"Construcción y Mejoramiento de Facilidades Turísticas en Cayo Zapatilla 2, Parque Nacional Marino Isla Bastimento"	Servicios	24/05/2017	20/10/2020	100%	Dirección de Planificación-Gestión de Proyectos	437762.34
"Servicios de Confección, Instalación y Mantenimiento de 4 Paradores Fotográficos, con sus respectivas bases y un Tótem publicitario para Herrera y Coclé"	Servicios	13/10/2022	23/11/2022	100%	Dirección de Planificación-Gestión de Proyectos	54150.16
CONVENIO 004/2023 Mejoras y Rehabilitación de infraestructuras en el Panama Rainforest Discovery Center "Centro de Capacitación de guías turísticos"	Servicios	10/03/2023	10/11/2023	100%	Dirección de Planificación-Gestión de Proyectos	75000.00

proyectos-institucionales

Nombre Proyecto	Tipo Proyecto (bienes o Servicios)	Fecha Inicio	Fecha Fin	Avance Físico	Dirección Responsable	Presupuesto
Servicios de curaduría, diseño, confección, fabricación e instalación de exhibiciones interpretativas y material promocional para la ATP	Servicios	19/11/2021	19/11/2025	81%	ATP-BID	2650370.00
Rehabilitación integral Centro de Visitantes de Bocas del Toro	Servicios	16/08/2022	18/04/2024	58%	ATP-BID	738558.52
Rehabilitación integral de Centro de Visitantes de Pedasí	Servicios	16/08/2022	18/04/2024	100%	ATP-BID	607456.79
Rehabilitación integral de Centro de Visitantes de Boquete	Servicios	16/08/2022	18/04/2024	99%	ATP-BID	1561043.39
Convenio 045/17 ATP-ANCON " Gestión Integral de Residuos Sólidos para la Isla de Taboga, para el establecimiento de un programa de manejo integral de residuo Sólido"	bienes y servicios	20/09/2018	20/09/2023	100%	ATP	25000.00
Supervisión de la ejecución de obras y equipamiento del Proyecto de Centro de Visitantes de Bocas del Toro, Boquete y Pedasí	Servicios	26/04/2023	25/05/2024	100%	ATP-BID	385144.36
Proyecto integral de movilidad turística sustentable de Boquete (Estudios y diseños) ATP-BID(Caldera)	Servicios	22/08/2022	14/12/2023	100%	ATP-BID	471987.70
Plan de Ordenamiento Territorial y Estudio de Cambio Climático ATP-BID	Servicios	27/09/2022	15/12/2023	100%	ATP-BID	2347200.00
Proyecto de integración de espacios públicos y Centro de Visitantes de Volcán (Estudios y diseños)	Servicios	07/03/2022	28/07/2023	100%	ATP-BID	197875.10
Estudio, Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento del Nuevo Sistema de Agua Potable, Y Diseño de Nuevo Sistema de Alcantarillado Sanitario y Sistema de Tratamiento de las aguas Residuales de Isla Taboga, Distrito de Taboga, Provincia de Panamá.	Obra	06/12/2023	28/01/2026	13%	ATP-BID	6174019.00

proyectos-institucionales

Nombre Proyecto	Tipo Proyecto (bienes o Servicios)	Fecha Inicio	Fecha Fin	Avance Físico	Direccion Responsable	Presupuesto
Estudios, Diseño, Desarrollo y Aprobación de Planos del Proyecto de Modos Alternativos de Movilidad en Pedasí, Provincia de los Santos	Servicios	26/01/2024	21/10/2024	75%	ATP-BID	310300.00
Plan Nacional de Señalización	Servicios	18/04/2022	16/09/2022	100%	ATP-BID	53.500
1,000 kilómetros de Senderos (2023) incluye Sendero Playa Wizard, Sendero Oleoducto 1 y Oleoducto 2	Servicios	01/04/2021	31/12/2030	100%	Dirección de Planificación- Gestión de Proyectos	377509.440
VII Feria Cultural Artesanal Agroturística Naso Tjër Di SO	Servicios	16/08/2023	20/08/2023	100%	Dirección de Planificación	14600.00
Proyecto de integración de espacios públicos y Centro de Visitantes de Volcán (Construcción)	Obra	26/06/2024	14/08/2026	16%	ATP-BID	7693300.00
Estudio, Diseño y Rehabilitación de Senderos Prioritarios en Santa Catalina	Obra	05/08/2024	15/01/2025	100%	ATP-BID	192343.19
Estudio, Diseño, Desarrollo de Planos y Aprobación de Planos de Construcción de la Restauración y Adecuación de Oficinas de la Autoridad de Turismo de Panamá, en la Batería Morgan, distrito de Colón, provincia de Colón	Obra	02/12/2024	27/12/2025		ATP-BID	1,171,676.50
Estudios, Diseños y Construcción para las Rehabilitaciones y Construcción de los Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable en la Comunidad de Santa Catalina, Corregimiento de Hicaco, Distrito de Soná, Provincia de Veraguas	Obra	06/12/2024	01/12/2025		ATP-BID	2,336,170.80

proyectos-institucionales

Nombre Proyecto	Tipo Proyecto (bienes o Servicios)	Fecha Inicio	Fecha Fin	Avance Físico	Direccion Responsable	Presupuesto
-----------------	---------------------------------------	--------------	-----------	------------------	-----------------------	-------------

Renglón 27: Vaciado de zapatas y columnas en el emplazamiento del edificio, excavación de cimiento y armado de zapatos y columnas en el área de la pérgola.

Renglón 28: Sendero Terrestre culminado, a la espera de la marcación mediante boyas para el sendero acuático. Fecha estimada de culminación enero 15 del 2025

Renglón 14, 15, 16: En trámite adenda de aumento de costo y extensión de tiempo ya que los trabajos debían finalizar el 18 de abril de 2024 y para la fecha no estarán culminados

Renglón 19: La entrega de este producto debió ser el 18 de abril de 2023, sin embargo la empresa solicita una prórroga de (180) días, a fin de concluir con los trámites de aprobación de planos

Renglón 13: Esta adenda fue refrendada el 15 de noviembre de 2023. Con lo que se modifica fecha de finalización y monto de contrato (\$1,955,000.00 + \$695,370.00)

Renglón 22: Finalizada etapa de estudios y diseños. A la espera del permiso de tala para iniciar la fase de construcción

Renglón 24: Culminados	<b>Wizard solicitud de reparaciones por garantía Oleoducto 2 finalizado. Firmada acta de satisfacción y realizado el pago total.</b>
------------------------	--

Renglón 27: Vaciado de zapatas y columnas en el emplazamiento del edificio, excavación de cimiento y armado de zapatos y columnas en el área de la pérgola.

Renglón 28: Este proyecto se encuentra físicamente en 100%. Se realizará la inauguración el 16 de enero de 2025

Renglón 29: Se incluye nuevo proyecto con fecha de orden de proceder el 2 de diciembre de 2024

Renglón 30: Se incluye nuevo proyecto con fecha de orden de proceder el 6 de diciembre de 2024