







INFORME ANUAL ACTIVIDADES Y LOGROS TRASCENDENTALES

NOMBRE DEL PROYECTO	ESPECIFICACION DEL PROYECTO	MONTOS	STATUS	FOTOS	Fecha de Inicio Y Fecha de culminación
<p>“Proyecto de Vialidad y Adecuación, Accesos e Interpretación del Castillo de San Lorenzo “El Real del Chagres”</p>	<p>Convenio No. 073/15</p>	<p>B/. 400,000.00</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Castillo de San Lorenzo: <ul style="list-style-type: none"> -Cartelería instalada. -Apuntalamiento en sitio. ● Facilidades Turísticas: <ul style="list-style-type: none"> -En aprobación de planos. -Pendiente de ejecución de obras. 		<ul style="list-style-type: none"> ● Fecha de culminación: -17 Abril 2018
<p>“Diseño y Construcción del Centro de Visitantes del Castillo de San Lorenzo “El Real del Chagres”</p>	<p>Convenio No. 062/11</p>	<p>B/. 298,000.00</p>	<ul style="list-style-type: none"> -En aprobación de planos. -Pendiente de ejecución de obras. 		<ul style="list-style-type: none"> ● Fecha de culminación: -08 de Junio de 2019.

<p>“Habilitación de Facilidades Turísticas en el Parque Nacional Isla Bastimento, Cayo Zapatilla”</p>	<p>Contrato No. 008/17</p>	<p>B/. 437,762.34</p>	<p>-Nota de solicitud de ingreso del EIA Cat. II y poder en gestión por la empresa a MiAMBIENTE. -En aprobación de planos.</p>	<div style="display: flex; flex-wrap: wrap;"> <div style="width: 50%; text-align: center;">  <p>MUELLE</p> </div> <div style="width: 50%; text-align: center;">  <p>CENTRO DE VISITANTES</p> </div> <div style="width: 50%; text-align: center;">  <p>CASA DE GUARDA PARQUES</p> </div> <div style="width: 50%; text-align: center;">  <p>BAÑOS</p> </div> </div>	<ul style="list-style-type: none"> ● Fecha de culminación: -20 de Mayo de 2018.
--	-----------------------------------	------------------------------	--	---	---