

INFORME DE TRANSPARENCIA - ANTAI

Direcciones de Planificación, Gestión de Proyectos y Unidad Téc. BID

junio 2024

Artículo 10.1: PROYECTOS INSTITUCIONALES						
Nombre Proyecto	Tipo Proyecto (bienes o Servicios)	Fecha Inicio	Fecha Fin	Avance Físico	Dirección Responsable	Presupuesto
"Estudio, Diseño y Construcción de las obras necesarias para la Revitalización Turística del Valle de Antón, ubicado en la provincia de Coclé"	Servicios	10/08/2017	28/02/2022	100%	Dirección de Planificación-Gestión de Proyectos	5452947.72
"Administración, Inspección, Supervisión y Control de Calidad, para el Diseño, la Construcción y Equipamiento del Nuevo Centro de Convenciones, Exhibiciones y Eventos de Amador"	Servicios	30/08/2016	30/09/2020	100%	Dirección de Planificación-Gestión de Proyectos	9703231.61
"Promoción, Administración y Gestión del Centro de Convenciones, Eventos y Exhibiciones de Amador"	Servicios	01/01/2020	30/06/2026	64%	Dirección de Planificación-Gestión de Proyectos	1920650
"Centro de Facilidades Turísticas e Interpretación (CEFATI) de Portobelo" - Centro de Visitantes de Portobelo	Servicios	01/03/2022	30/08/2022	100%	Dirección de Planificación-Gestión de Proyectos	186180
"Construcción y Mejoramiento de Facilidades Turísticas en Cayo Zapatilla 2, Parque Nacional Marino Isla Bastimento"	Servicios	24/05/2017	20/10/2020	100%	Dirección de Planificación-Gestión de Proyectos	437762.34
"Servicios de Confección, Instalación y Mantenimiento de 4 Paradores Fotográficos, con sus respectivas bases y un Tótem publicitario para Herrera y Coclé"	Servicios	13/10/2022	23/11/2022	100%	Dirección de Planificación-Gestión de Proyectos	54150.16
CONVENIO 004/2023 Mejoras y Rehabilitación de infraestructuras en el Panama Rainforest Discovery Center "Centro de Capacitación de guías turísticos"	Servicios	10/03/2023	10/11/2023	100%	Dirección de Planificación-Gestión de Proyectos	75,000,00
Servicios de curaduría, diseño, confección, fabricación e instalación de exhibiciones interpretativas y material promocional para la ATP	Servicios	19/11/2021	19/11/2025	65%	ATP-BID	2650370.00
Rehabilitación integral Centro de Visitantes de Bocas del Toro	Servicios	16/08/2022	18/04/2024	58%	ATP-BID	738558.52
Rehabilitación integral de Centro de Visitantes de Pedasí	Servicios	16/08/2022	18/04/2024	91%	ATP-BID	607456.79
Rehabilitación integral de Centro de Visitantes de Boquete	Servicios	16/08/2022	18/04/2024	83%	ATP-BID	1561043.39

proyectos-institucionales

Nombre Proyecto	Tipo Proyecto (bienes o Servicios)	Fecha Inicio	Fecha Fin	Avance Físico	Dirección Responsable	Presupuesto
Supervisión de la ejecución de obras y equipamiento del Proyecto de Centro de Visitantes de Bocas del Toro, Boquete y Pedasí	Servicios	26/04/2023	25/05/2024	100%	ATP-BID	385144.36
Proyecto integral de movilidad turística sustentable de Boquete (Estudios y diseños) ATP-BID(Caldera)	Servicios	22/08/2022	14/12/2023	100%	ATP-BID	471987.70
Plan de Ordenamiento Territorial y Estudio de Cambio Climático ATP-BID	Servicios	27/09/2022	15/12/2023	100%	ATP-BID	2347200.00
Proyecto de integración de espacios públicos y Centro de Visitantes de Volcán (Estudios y diseños)	Servicios	07/03/2022	28/07/2023	100%	ATP-BID	197875.10
Estudio, Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento del Nuevo Sistema de Agua Potable, Y Diseño de Nuevo Sistema de Alcantarillado Sanitario y Sistema de Tratamiento de las aguas Residuales de Isla Taboga, Distrito de Taboga, Provincia de Panamá.	Obra	06/12/2023	28/01/2026	15%	ATP-BID	6,174,019
Estudios, Diseño, Desarrollo y Aprobación de Planos del Proyecto de Modos Alternativos de Movilidad en Pedasí, Provincia de los Santos	Servicios	26/01/2024	21/10/2024	50%	ATP-BID	310,300.00
Plan Nacional de Señalización	Servicios	18/04/2022	16/09/2022	100%	ATP-BID	53.500
1,000 kilómetros de Senderos (2023) incluye Sendero Playa Wizard, Sendero Oleoducto 1 y Oleoducto 2	Servicios	01/04/2021	31/12/2030	100%	Dirección de Planificación- Gestión de Proyectos	377509.440
VII Feria Cultural Artesanal Agroturística Naso Tjër Di SO	Servicios	16/08/2023	20/08/2023	50%	Dirección de Planificación	14,600.00

Renglón 14, 15, 16: En trámite adenda aumento de costo y extensión de tiempo ya que los trabajos debían finalizar el 18 de abril de 2024 y para la fecha no estarán culminados

Renglón 18: La entrega de este producto debió ser el 18 de abril de 2023, sin embargo la empresa solicita una prórroga de (180) días, a fin de concluir con los trámites de aprobación de planos de construcción y ajuste económico, por rediseño de la avenida Buenos Aires a solicitud del Patronato de la Feria de Las Flores y el café. La adenda fue refrendada el 6 de diciembre de 2023, esto modifica el monto del contrato (\$381,979.30 + 90,008.40). Planos aprobados por el MOP ya fueron entregados por contratista. Físicamente este proyecto está 100%.

Renglón 13: Esta adenda fue refrendada el 15 de noviembre de 2023. Con lo que se modifica fecha de finalización y monto de contrato (\$1,955,000.00 + \$695,370.00)

INFORME DE TRANSPARENCIA ANTAI
DIRECCIÓN DE INVERSIONES TURÍSTICAS
JUNIO 2024
Artículo 10: ANTAI

PROYECTOS INSTITUCIONALES

Nombre del Proyecto	Tipo de Proyecto (Bienes o Servicios)	Fecha Inicio	Fecha Fin	Presupuesto del Proyecto	Avance del Proyecto (%)	Dirección Responsable
Capacitación Especializada en Avistamiento de Cetáceos y Tortugas Marinas dirigida a Guías de Turismo y Otros Prestadores de Servicios Turísticos (boteros)	Servicios	02/01/2023	31/07/2024	82,978.50	50%	Dirección de Inversiones Turísticas
Capacitación para la Sostenibilidad Marino Costera de Bocas del Toro dirigida a boteros y Guías de Sitio en Isla Colón e Isla Bastimentos	Servicios	23/01/2023	02/08/2024	63,256.32	30%	Dirección de Inversiones Turísticas
Implementación y Fortalecimiento de Incentivos a Líneas de Cruceros que establezcan su Puerto Base en la República de Panamá, según el Decreto Ejecutivo No. 35 de 12 de junio de 2019, modificado por Decreto Ejecutivo No. 73 de 2020, Decreto Ejecutivo No. 274 de 11 de nov. 2020 y Decreto Ejecutivo N0. 8 de 9 de marzo de 2023.	Servicios	01/01/2022	31/12/2027	6,500,000.00	80%	Dirección de Inversiones Turísticas