




**INFORME ANUAL ACTIVIDADES Y LOGROS TRASCENDENTALES**  
Del 1 de ENERO al 01 de Diciembre de 2015



LUGAR	PROYECTOS/ACTIVIDADES Y PROGRAMAS	INVERSIÓN B/. (Monto total Presupuestado)	EJECUTADOS (HECHOS) (Monto ejecutado en Balboas y fotos)	PROGRAMADOS	Número de Beneficiarios – versus- POBLACIÓN del ÁREA.	EJECUCIÓN (A LA FECHA %)
PROVINCIA						
Conjunto Monumental de Panamá Viejo, Corregimiento de Parque Lefevre, Distrito y Provincia de Panamá.	<p><b>DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:</b> Trabajos para el desarrollo mobiliario urbano, consignado al plan del paisajismo del área arqueológica y en el equipamiento necesario para brindar facilidades a los usuarios del sitio, funcionales y estéticos, armónicos ovni un sitio histórico.</p> <p><b>Objetivo General:</b> <b>Restauración de la calzada, vallas informativas, adquisición de módulos para los sanitarios y construcción de una nueva estación de descanso en el Centro Arqueológico de Panamá La Vieja.</b></p> <p><b>Acciones realizadas:</b></p>	Costo Total B/. 168,217.76	<p align="center"><b>Baños</b></p>  <p>desembolsado B/. 17,032.00 100% avance Físico.</p> <p align="center"><b>Cartelera</b></p>  <p>desembolsado B/.4,305.60 100 % avance físico.</p>	<p align="center"><b>B/. 17,032.00</b></p> <p align="center"><b>B/. 4,800.00</b></p>	<p>Beneficiarios directos e indirectos. Total = 36,373</p> <p>Población del área Aprox. <b>36,997 habitantes.</b></p>	<p align="center"><b>100%</b></p> <p align="center"><b>100%</b></p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Construcción de una estación de descanso para los visitantes con señalización y cartelera orientada a la interpretación del sitio histórico.</li> <li>• Instalación de módulo de servicios sanitarios para damas y caballeros, con dimensiones funcionales para discapacitados, en el acceso de los visitantes a las ruinas.</li> <li>• Instalación de 8 letreros de interpretación / Información del sitio histórico.</li> <li>• Construcción de 8 bancas con iluminación a los largo del sitio histórico.</li> <li>• Instalación de 10 basureros en puntos estratégicos dentro del Conjunto Monumental.</li> <li>• Mejoras a la pavimentación de piedra caliza del trazado urbano colonial de Panamá Viejo, rehabilitación de los bordes y en algunos casos sitios erosionados.</li> </ul>		<p><b>8 Bancas</b></p>  <p>desembolsado <b>B/. 3,385.76</b> <b>100% avance</b> Físico</p> <p><b>10 Basureros/papeleras</b></p> <p>desembolsado <b>B/. 3,000.00</b> <b>100% avance</b> Físico.</p> <p><b>Traza urbana</b> desembolsado <b>B/. 120,000.00</b></p>	<p><b>B/. 3,385.76</b></p> <p><b>B/. 3,000.00</b></p> <p><b>B/. 120,000.00</b></p> <p><b>B/. 20,000.00</b></p>		<p>100%</p> <p>100%</p> <p><b>100 %</b></p>
--	---	--	--	--	--	---

	<p>Estación de descanso detrás de la Compañía de Jesús.</p>		 <p>100% avance físico.</p> <p><b>Estación de descanso Construcción de madera.</b></p>  <p>desembolso B/.7,827.05 100%</p>	<p><b>B/.7,827.05</b></p>		
--	---	--	--	---------------------------	--	--